

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Am	%	18	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		20					
							H2	H1	H2	H1	H2	H1															
1	<b>Planung BImSchG-Anlage im TTB Vehlitz</b>	1911 Tage	Die 30.10.18	Mit 13.05.26	●	19%	◆	◆																			
2	Startgespräch	0 Tage	Mit 07.11.18	Mit 07.11.18	✓	100%	◆	◆																			
3	Unterlagenbeschaffung, Durchsicht, Projektstrukt.	10 Tage	Don 08.11.18	Mit 21.11.18	✓	100%	◆	◆																			
4	Bearbeitung LPH 1+2 (Grundlagenermittlung, Vorplanung)	22 Tage	Don 22.11.18	Fre 21.12.18	✓	100%	◆	◆																			
5	Vorlage Leseexemplar LPH 1+2 (Grundlagenermittlung, Vorplanung)	3 Tage	Fre 21.12.18	Fre 28.12.18	✓	100%	◆	◆																			
6	Abstimmung im Landkreis zur LPH 1+2	0 Tage	Mon 07.01.19	Mon 07.01.19	✓	100%	◆	◆																			
7	Präzisierung Vorplanung	10 Tage	Mon 07.01.19	Fre 18.01.19	✓	100%	◆	◆																			
8	Kreistagsbeschluss zur Sanierungsvariante "Vollständige Dekontamination"	0 Tage	Mit 20.03.19	Mit 20.03.19	✓	100%	◆	◆																			
9	Freigabe Sanierungsvariante durch Landkreis	0 Tage	Mit 27.03.19	Mit 27.03.19	✓	100%	◆	◆																			
10	Präzisierung Ergänzungsuntersuchungen (Vermessung, Baugrund)	0 Tage	Mon 01.04.19	Mon 01.04.19	✓	100%	◆	◆																			
11	Auftragserteilung Vermessung und VVU Baugrund als Nachtragsleistung cproject	0 Tage	Mon 08.04.19	Mon 08.04.19	✓	100%	◆	◆																			
12	Vermessung	5 Tage	Mon 08.04.19	Fre 12.04.19	✓	100%	◆	◆																			
13	Vorlage VVU Baugrunduntersuchung	0 Tage	Fre 26.04.19	Fre 26.04.19	✓	100%	◆	◆																			
14	Ausschreibung Baugrunduntersuchung und Vergabe durch LK JL	25 Tage	Don 15.08.19	Mit 18.09.19	✓	100%	◆	◆																			
15	Baugrunduntersuchungen und Vorlage Bericht	43 Tage	Mon 25.11.19	Mit 13.05.26	✓	100%	◆	◆																			
16	Bearbeitung LPH 3 + 4	182 Tage	Mit 08.05.19	Fre 24.01.20	✓	100%	◆	◆																			
17	Vorlage Bericht LPH 3+4 (Sanierungsplan)	0 Tage	Fre 24.01.20	Fre 24.01.20	✓	100%	◆	◆																			
18	Prüfung Sanierungsplan im Landkreis	10 Tage	Die 11.02.20	Mon 24.02.20	✓	100%	◆	◆																			
19	Überarbeitung Entwurfsplanung	25 Tage	Mit 26.02.20	Die 31.03.20	✓	100%	◆	◆																			
20	Freigabe LPH 5 - 9 durch Landkreis	0 Tage	Fre 01.05.20	Fre 01.05.20	●	0%	◆	◆																			
21	LPH 5 - Ausführungsplanung	20 Tage	Fre 01.05.20	Fre 29.05.20	●	0%	◆	◆																			
22	LPH 6 - Vorbereitung Vergabe	10 Tage	Mon 25.05.20	Mon 08.06.20	●	0%	◆	◆																			
23	Freigabe der Vergabe- und Vertragsunterlagen (VVU) durch den Landkreis	10 Tage	Die 09.06.20	Mon 22.06.20	●	0%	◆	◆																			
24	Vergabeverfahren (eVergabe)	20 Tage	Die 23.06.20	Mon 20.07.20	●	0%	◆	◆																			
25	LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe	25 Tage	Die 21.07.20	Fre 21.08.20	●	0%	◆	◆																			
26	LPH 8 - Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung	230 Tage	Mon 14.09.20	Mon 09.08.21	●	0%	◆	◆																			
27	VOB- Abnahme	0 Tage	Mon 16.08.21	Mon 16.08.21	●	0%	◆	◆																			
28	Vorlage Schlussrechnung durch AN Bau	0 Tage	Mon 20.09.21	Mon 20.09.21	●	0%	◆	◆																			
29	Prüfung Schlussrechnung	60 Tage	Die 21.09.21	Mon 13.12.21	●	0%	◆	◆																			
30	Behördliche Abnahme	0 Tage	Die 25.05.21	Die 25.05.21	●	0%	◆	◆																			
31	LPH 9 - Objektbetreuung	1018 Tage	Die 17.08.21	Die 19.08.25	●	0%	◆	◆																			
32	Beauftragung durch LK JL		Die 30.10.18	Die 30.10.18	✓	100%	◆	◆																			