

Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr am 16.02.2026

TOP 08 - Stand aktuelle Bauvorhaben

Hinweise:

- Die Übersicht berücksichtigt bereits begonnene bzw. aus dem Vorjahr fortgeführte Maßnahmen in 2026. Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes 2026 können neue Maßnahmen noch nicht begonnen werden.
- Bei den investiven Maßnahmen wurden die Mittel erst im September bzw. November 2025 vom LVwA freigegeben bzw zwei Maßnahmen im Tiefbau nicht freigegeben. Daher ergibt sich eine Verschiebung der Maßnahmen in 2026ff. Die beiden nicht genehmigten Baumaßnahmen wurden in die HHP2026 über die Bundesmittel neu eingestellt.

1. Kreisstraßen

Konsumtiv

- K 1208 Deckensanierung Burg - Parchau
Baumaßnahme in 3 Bauabschnitten geplant.
 - 1. BA OA Burg - Rampe Brücke EHK (2024)
Baumaßnahme beendet, Restleistungen in 2026: Umsetzung A+E-Maßnahmen und Errichtung Fahrzeugrückhaltesystem (Leitplanke)
 - 2. BA Rampen Brücke EHK
aufgrund Kollision mit der Baumaßnahme an der B1 zw. Hohenseeden und Reesen muss die bauliche Umsetzung auf 2027 verschoben werden
 - 3. BA Rampe EHK bis Ortseingang Parchau

Rückstellungen 2025	1. BA - A+E-Maßnahmen 200.000 EUR
und neuer Haushaltsansatz:	2. BA - Planung RS 43.000 EUR + 150.000 EUR
Ausführungszeitraum:	1. BA - Restleistungen in 2026
	2. BA - Planung 2026, Bau 2027
- K1202 Kuxwinkel – Querschlag und Bankette
 - Erneuerung Randbereiche und Bankette zur Regenwasserableitung
 - Vergabe erfolgt, bauliche Umsetzung 12/2025-03/2026 nach Wetterlage

Gesamtsumme:	11.000 EUR
Ausführungszeitraum:	vorr. 12/2025 - 03/2026
- Baumpflegearbeiten 2025
 - Baumschau bezüglich Baumfällungen Nov., da neues Bewertungsverfahren vom Land in 2025 anzuwenden ist und Schulung erst Ende Okt. 2025 erfolgte, danach Festlegung Baumfällungen durch LSBB
 - Ausschreibung und Vergabe erfolgt, Umsetzung bis 03/2026 aufgrund Witterungsbedingungen

Rückstellung 2025:	ca. 87.000 EUR
Ausführungszeitraum:	vorr. 12/2025 - 03/2026

- Heckenrückschnitt an Kreisstraßen - K 1236 Rottenau
 - Festlegung Maßnahmen mit Straßenmeisterei und UNB im August 2025 für die bauliche Umsetzung des grundhaften Ausbaus der K1236
 - Umsetzung erfolgtGesamtsumme: 12.400 EUR
Ausführungszeitraum: 11 - 12/2025

- K 1208 – Koloniestr. in Burg, Grabenunterhaltung
 - Rahmenvertrag zur Grabenunterhaltung für 2 Jahre abgeschlossen
 - Neuausschreibung 04-05/2026 geplantAuftragssumme: 64.000 EUR für 2025
36.000 EUR für 2026
Ausführungszeitraum: 09/2024 – 08/2026

- Neupflanzung und Pflege Bäume / A+E-Maßnahmen (Ökopunktekonto)
 - Ersatzpflanzungen von gefälltten Bäumen nach Baumschau / -fällung 2024 und 2025
 - Abstimmung mit UNB und verspätete Genehmigung Haushalt 2025 vom LVwA, daher aktuell Vorbereitung der AusschreibungHaushaltsansatz 2026: 240.000 EUR
Ausführungszeitraum: 10 - 12/2026

- Abstimmung Verfahren und Angebotsanfrage für den Kauf der Wertpunkte (Ökokonto) mit UNB erfolgt
- Ausschreibung / Angebotsanfrage erfolgt, Auftrag im Unterschriftslauf
- Gesamtkosten: 84.000 EUR
Ausführungszeitraum: 11/2025 - 02/2026

- Markierungsarbeiten
 - Vereinbarung mit LSBB zur Erneuerung von Markierungen an den Kreisstraßen
 - Neuausschreibung der Leistungen in 2026 über LSBB erforderlichRückstellung: ca. 15.000 EUR
Ausführungszeitraum: 06/2024 – 05/2026

- K1010 OD Biederitz
 - Deckensanierung und Schachtregulierung, Umsetzung in Sommerferien aufgrund Schülerbeförderung erforderlich
 - Vorbereitung AusschreibungHaushaltsansatz 2026: 250.000 EUR
Ausführungszeitraum: Planung 2026, Bau Sommerferien 2026

- Brückenunterhaltung 2025 (K1208)

Unterhaltungsmaßnahmen Brücke K1208 Ihleburg nach Auswertung Brückenprüfung Vergabe und Baubeginn Dez. 2025, Umsetzung bis 03/2026- nach Wetterlage

Rückstellung 2025: 45.000 EUR
aufgrund Reduzierung Kreisumlage HH-Ansatz abgesenkt

Ausführungszeitraum: 2025
- K1208 Deckensanierung Parchauer Chaussee

Deckensanierung 2. BA von Forststraße bis Zufahrt GILDE
Vollsperrung aufgrund Auflage DB am Bahnübergang erforderlich, Verschiebung in 2026 (Osterferien), da Betriebsfähigkeit GILDE zu sichern ist

Rückstellung 2025: 290.000 EUR
Ausführungszeitraum: Bau Osterferien 2026

Investiv

- K 1199 Sanierung Radweg Brettin-Genthin (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Planung: Planungsbüro Seidel, Einreichung Fördermittelantrag in 01/2022, Zuwendungsbescheid am 15.10.2024 erhalten
 - Klärung Auflagen aus Genehmigungsverfahren (A+E-Maßnahmen) - aktuell Vertragsabschluss mit Landesforstbehörde in Vorbereitung
 - Fertigstellung 11/2025, Restleistung Vermessung und GrunderwerbHaushaltsansatz (gesamt): 430.000 EUR (Übertrag 82.000 EUR)
Ausführungszeitraum: Restleistungen bis 06/2026

- K 1208 Neubau Radweg Parchau – Ihleburg (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Planung: Ing. Büro Spiegler, Einreichung Fördermittelantrag in 06/2022, Zuwendungsbescheid am 18.11.2024 erhalten
 - Baumfällarbeiten zur Baufeldfreimachung bis Ende 02/2026
 - Ausschreibung 04-05/2026, Bau vorr. 06-11/2026Haushaltsansatz (gesamt): 2024 55.000 EUR (Planung – APL)
2025 100.000 EUR (Planung) – (Übertrag 130.000 EUR)
2026 1.500.000 EUR (Bau)
Ausführungszeitraum: Planungsfortführung + Grunderwerb 2025-2026
Bau 06-11/2026

- K 1199, OD Brettin (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Verwendung Zuweisung Kreisstraßen 1.665.279 EUR als Einmalzahlung (FAG-Mittel)
 - 1. TA: Heinrich-Heine-Straße / Kreuzung Annenhofer Weg bis Einmündung „Am Bahnhof“, ca. 600 Meter - abgeschlossen 09.08.2024
 - 2. TA: Einmündung „Am Bahnhof“ bis Ortseingang Brettin (aus Richtung Genthin kommend), ca. 750 Meter
 - Ausbau grundsätzlich abgeschlossen, Verkehrsfläche zur Nutzung freigegeben, techn. Abnahme aufgrund Mängelbeseitigungen noch offenHaushaltsansatz (gesamt): 3.850.000 EUR (Übertrag 485.000 EUR)
Ausführungszeitraum: 09/2023 - 4. Quartal 2025, akt. noch Mängelbeseitigung

- K 1183, Holzstraße in Burg (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Gemeinschaftsmaßnahme mit Wasserverband Burg, Stadt Burg, Stadtwerke Burg und Stadtwerke Burg Energienetze
 - Vorläufige Zuweisung FAG in Höhe von 1.000.000 EUR in 2025
 - Baudurchführung in Bauabschnitten
 - Fertigstellung 1. BA Mitte November 2024 → von Brücke Holzstraße bis Blumenstraße
 - Fertigstellung 2. BA Ende Juni 2025 → Blumenstraße bis Einmündung 1. Mühlportstr.
 - Aktuell 3. BA von 1. Mühlportstr. bis Koloniestraße, Verzögerungen durch Leitungsführungen Gas, Fernwärme, Elektro und Arbeiten in Seitenbereichen, Fertigstellung Gesamtmaßnahme 05/2026Haushaltsansatz (gesamt): 4.100.000 EUR (Übertrag 2.500.000 EUR)
Ausführungszeitraum: 12/2023 – 05/2026

- K 1203 - Ersatzneubau Durchlass zwischen Belicke und Karow – vor Ortstage Karow (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Planungsauftrag IB Spiegler, Auftragsvergabe 09/2025 erfolgt, jedoch Insolvenzverfahren des Bauunternehmens,
 - Neuausschreibung, Vergabe erfolgt, Bau 12/2025-05/2026 nach WetterlageHaushaltsansatz: 350.000 EUR+50.000 ÜPL (Übertrag 312.000 EUR)
Ausführungszeitraum: Planung 2024 – 2025, Bau 12/2025 – 05/2026

- K 1201 Ersatzneubau Brücke (Durchlass) bei Güssow
 - Machbarkeitsstudie erfolgt, Planungsauftrag IBV erteilt, aktuell Ausführungsführungsplanung, Ausschreibung 03-04/2026, Umsetzung 05-09/2026
 - Vorläufige Zuweisung FAG in Höhe von 664.500 EUR in 2025
 - Fortführung der Maßnahme erst mit Freigabe LVwA am 28.10.2025Gesamtkostenschätzung: 1.380.000 EUR (Übertrag 1.100.000 EUR)
Ausführungszeitraum: Planung 2024-2025, Bau 05-09/2026

- K 1236 Ersatzneubau Brücke Rottenau (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Planungsauftrag IB Spiegler, aktuell Entwurfsplanung
 - Vorläufige Zuweisung FAG in Höhe von 829.500 EUR in 2026
 - Fortführung der Maßnahme erst mit Freigabe LVwA am 28.10.2025Gesamtkostenschätzung: 1.100.000 EUR (Übertrag ca. 243.000 EUR)
Ausführungszeitraum: Planung 2025-2026, Bau 2027

- K 1236 Straße Rottenau (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Planungsauftrag IB Spiegler, aktuell Entwurfsplanung
 - Vorläufige Zuweisung FAG in Höhe von 829.600 EUR in 2026
 - Fortführung der Maßnahme erst mit Freigabe LVwA am 28.10.2025Gesamtkostenschätzung: 1.600.000 EUR (Übertrag ca. 200.000 EUR)
Ausführungszeitraum: Planung 2025-2026, Bau 2027

- K 1237 Ortsdurchfahrt Prödel (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Planungsauftrag IB Spiegler, aktuell Genehmigungsplanung und Beteiligung TÖB
 - Fortführung Planung nicht möglich, da keine Genehmigung vom LVwA in 2025, daher Umsetzung über Bundesmittel Infrastruktur aus Sondervermögen ab 2026Gesamtkostenschätzung: 2.600.000 EUR (Übertrag ca. 18.000 EUR)
Ausführungszeitraum: Planung 2025-2026, Bau 03-11/2027

- K 1234, OD – Ladeburg (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Einmündungsbereich L60 / K1234, Ausführung im Rahmen der Baumaßnahme LSBB an der L60 in 2026 geplant
 - Ausschreibung Planung in 2025 aufgrund fehlender Mittelfreigabe LVwA verzögert, Planungsauftrag erst 01/2026 erteilt, Umsetzung vorr. 3. Quartal 2026
 - Freigabe der Mittel am 28.10.2025 vom LVwA erst erfolgtHaushaltsansatz (gesamt): 560.000 EUR (Übertrag 110.000 EUR)

- K 1230, Brücke über die Ihle in Hohenzitz (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Ersatzneubau Brücke laut Brückenprüfbericht (Note 3,3)
 - Ausschreibung Planung 2025 aufgrund fehlender Mittelfreigabe LVwA nicht möglich, Umsetzung über Bundesmittel Infrastruktur über Sondervermögen ab 2026, Planung 2026-2027, Bau 2028Haushaltsansatz (gesamt): 2.050.000 EUR

- K 1211, OD Stresow (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Gemeinschaftsmaßnahme mit Wasserverband und Stadt Möckern, Entflechtung der Leitungssysteme
 - Abschluss der Vereinbarung zur VgV-Ausschreibung erfolgt, Planung 2025-2026, Bau vorr. 2026-2028)Haushaltsansatz (gesamt): 1.800.000 EUR (Übertrag 98.000 EUR)

2. Hochbaumaßnahmen

Konsumtiv

- BBS „Conrad Tack“, Erneuerung Bestandsfenster (Haus 1, 2, 3 - Wetterseite)
 - Umsetzung in 3 Bauabschnitten
 - Ausführungsplanung für Haus 2+3 erfolgt (B. Helbig Architekturbüro) inklusive Vermessung und Digitalisierung Gebäude, Erneuerung der Holzfenster aus energetischen Gründen gem. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
 - Zuwendungsbescheid zur Förderung beim LVwA vom 13.03.2024 für Haus 2 (49% Förderung) - Baumaßnahmen Haus 2 abgeschlossen
 - Antrag zur Denkmalförderung für Fenster Haus 3 am 01.08.2025 beantragt, Förderung offen- jedoch aufgrund Höhe und verfügbarer Fördermittel ungesichert

Haushaltsansatz 2026: Haus 3 - 924.000 EUR
Fördermittel in Höhe von 452.760 EUR beantragt

Ausführungszeitraum: 1. BA Haus 2: 2024 (erfolgt)
2. BA Haus 3: 2026 (Förderung beantragt)
3. BA Haus 1: 2027

- BBS „Conrad Tack“, Erneuerung Brandschutzbeschichtung
 - Erneuerung Brandschutzbeschichtung an Stützen und Säulen
 - Vergabe erfolgt, aktuell in Umsetzung

Rückstellung aus 2025: 18.000 EUR
Ausführungszeitraum: 02/2026 - 04/2026

- Burger Roland-Gymnasium, Brandschutztechnische Ertüchtigung Haus 2
 - Klärung der technischen Umsetzung mit Brandschutzdienststelle erfolgt
 - Erstellung Brandschutzkonzept durch Planungsbüro PG-Börde abgeschlossen
 - Abschluss Planungsaufträge in 08/2025
 - Aktuell Genehmigungs-/Ausführungsplanung, geplante bauliche Umsetzung 2026-2027

Haushaltsansatz (gesamt): 335.000 EUR
Ausführungszeitraum: BS-Konzept 2023-2025 erfolgt,
Planung 2025-2026, Bau 2026

- Burger Roland-Gymnasium, Sanierung Raum 2.201 Ertüchtigung Haus 2
 - Sanierung des Raumes 2.201 im Haus 2, um Nutzung wieder zu ermöglichen
 - Aktuell Umsetzung Rohbauarbeiten und Vorbereitung Ausschreibung Maler-/ Bodenbelagsarbeiten

Rückstellung aus 2025: 35.000 EUR
Ausführungszeitraum: bis 05/2026

- Kreishaus Genthin, Brandschutzertüchtigung
 - Planungsauftrag (KÖBER-PLAN GmbH), Brandschutzkonzept in 2021 erstellt, Baugenehmigung vom 10.08.2023, Vergabe aller Lose erfolgt
 - schrittweise Umsetzung im laufenden Verwaltungsbetrieb in ca. 12 Bauabschnitten ab 06/2024 bis 04/2026, aktuell 11. BA
 - Nachträge durch zusätzliche unvorhergesehene Leistungen aufgrund von Mängeln, wie fehlende Brandschottung Wand-/Deckendurchführungen, etc.

Haushaltsansatz (gesamt): 1.500.000 EUR
Ausführungszeitraum: 06/2024- 04/2026

- Deponie Burg, Oberflächenabdeckung
 - Planung beauftragt (UPI Umweltprojektingenieurgesellschaft, Stendal)
 - Bau- und Ausschreibungsunterlagen durch das LVwA geprüft
 - Ausschreibung und Vergabe in 2024 abgeschlossen, Baubeginn: 15.01.2025 erfolgt
 - oberste Lage der temporären Abdeckung abgetragen, Umbau Wegenetz und Anlegung 2. Probefeld erfolgt
 - Laboruntersuchung der Böden RWM-Schicht vom Auftragnehmer noch in Auswertung, Freigabe vom LVwA offen, vorr. 02/2026, dann Baubeginn ab März oder April

Haushaltsansatz (gesamt): 5.100.000 EUR aus Rückstellungen
Ausführungszeitraum: 2025 - 2027

- Bauliche Nacharbeiten DigitalPakt Schulen (Passivtechnik)
 - Nachfolgearbeiten, wie Malerarbeiten nach HH-Genehmigung in 2 Bauabschnitten 2025 und 2026
 - 1. BA 2025: Vergabe in 2025 erfolgt, Umsetzung bis März 2026
(BBS, SEK Baumschulenweg, GemS Möckern, SEK CvC)
 - 2. BA 2026: nach Haushaltsgenehmigung
(Roland-Gym., Bismarck-Gym., SEK Gommern, SEK Parey, SEK Diesterweg, FÖS Parchen, FÖS LB/GB, Europa-Gym.)

Haushaltsansatz 2026: 170.000 EUR
Ausführungszeitraum: 2026

- SEK. Carl-von-Clausewitz“, Erneuerung der Elektroakustischen Anlage (ELA)
 - Erneuerung, da ELA-Anlage funktionsunfähig
 - Ausschreibung und Vergabe erfolgt
 - Baumschulenweg, GemS Möckern, SEK CvC)
 - 2. BA 2026: nach Haushaltsgenehmigung
(Roland-Gym., Bismarck-Gym., SEK Gommern, SEK Parey, SEK Diesterweg, FÖS Parchen, FÖS LB/GB, Europa-Gym.)

Rückstellung aus 2025: 25.000 EUR
Ausführungszeitraum: bis 02/2026

- SEK. Möser, Herrichtung Notstromumschaltung als „Leuchtturmprojekt“
 - SEK in Vorbereitung als „Leuchtturmprojekt“ - Liegenschaft des Landkreises im Blackout-Fall
 - Herrichtung Notstromumschaltung durch Umbau der Hauptverteilung für den Einsatz der vorhandenen mobilen Netzersatzanlage

Rückstellung aus 2025: 29.700 EUR
Ausführungszeitraum: bis 03/2026

Investiv

- Bürger „Roland-Gymnasium“, BS-Ertüchtigung Haus 1 und Errichtung 2. baulicher Rettungsweg Haus 4 (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Klärung der technischen Umsetzung mit Brandschutzdienststelle erfolgt
 - Erstellung Brandschutzkonzept durch Planungsbüro PG-Börde abgeschlossen
 - Abschluss Planungsaufträge in 08/2025, aktuell Erarbeitung Bauantrag
 - bauliche Umsetzung angestrebt in 2026-2026Haushaltsansatz: 660.000 EUR (Übertrag)
Ausführungszeitraum: Planung 2025-2026, Bau 2026-2027

- Sek.-Schule Möser, Neugestaltung Außenanlagen in drei Bauabschnitten (Fortsetzungsmaßnahme)
 - 1. BA: Bau einer Regenwasser-Versickerungsrigole
2024 Planung, Vergabe, Bau und Inbetriebnahme erfolgt
 - 2. BA: Neugestaltung Schulhof / 1. Hälfte - im Bereich Eingang / um Sporthalle
Kanalbau fast fertiggestellt, Eingangsbereiche Sporthalle, Küche fertiggestellt, provisorischer Schulhof fertiggestellt, Fertigstellung 2. BA Nov. 2025 erfolgt
 - 3. BA: Neugestaltung Schulhof / 2. Hälfte – hinterer Bereich mit Ballspielfeld
Fortführung erst nach Freigabe durch LVwA ab 28.10.2025 möglich
Ausschreibung und Vergabe erfolgt, Baubeginn nach Wettersituation ab 02/2026Haushaltsansatz (gesamt): 1.900.000 EUR (Übertrag 2025: 1.350.000 EUR)
Ausführungszeitraum: 08/2023 – 05/2026

- Neubau einer Förderschule (GB) in Genthin (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Raumprogramm mit schulfachlichen Referenten und SG Schulen erstellt
 - Fördermittel über Richtlinie Ganztagsbetreuung mit 70% Förderung (2,6 Mio. EUR) durch KT genehmigt
 - Vergabe der Architekten- und Fachplanerleistungen erfolgt, aktuell Entwurfsplanung
 - Temporäre Herrichtung einer Außenstelle der FÖS Lindenschule am Haus KleinMuBi in Genthin zum neuen Schuljahr 2025/2026 bis 2027, Genehmigung vom Landesschulamt ist erfolgtHaushaltsansatz (gesamt): 10.180.000 EUR
Ausführungszeitraum: 2026-2027

- Grünschnittplätze (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Grünschnittplätze Jerichow, Ferchland und Körbelitz in 2023 fertiggestellt
 - Grünschnittplätze Möckern, Biederitz und Drewitz in 2024 fertiggestellt
 - Grünschnittplatz Grabow: Baugenehmigung erteilt, aktuell Ausschreibung, Auftrag erst nach Freigabe Mittel am 28.10.2025 vom LVwA möglich gewesen, Fertigstellung in 02/2026
 - Grünschnittplatz Loburg: Standortklärung erfolgt, Baugenehmigung erteilt, Ausschreibung vorbereitet
 - Grünschnittplatz Tuchheim: Standortklärung mit Gemeinde erfolgt, Bauerlaubnisvertrag liegt vor, aktuell Genehmigungsplanung- Erstellung BauantragHaushaltsansatz (gesamt): 1.650.000 EUR
Ausführungszeitraum: 2020-2027

- Sek. „F.A.W. Diesterweg“ Burg, Umgestaltung und barrierefreie Erschließung (Bundesmittel Sondervermögen)
 - Errichtung einer Aufzugsanlage zur teilweisen barrierefreien Erschließung, Sanierung und Einbau Sanitäranlagen, Umgestaltung des Sportraums in Mensa/Mehrzweckraum, Schaffung von 2 großen Unterrichtsräumen
 - Antrag über Förderprogramm „Schul(frei)räume“ zur Förderung pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen, Förderung 85%, Ablehnung des Fördermittelantrages
 - Baumaßnahme soll über Bundesmittel Infrastruktur aus dem Sondervermögen umgesetzt werden, Planung 2026-2027, Bau 2027-2028 in Bauabschnitten

Haushaltsansatz (gesamt): 1.930.000 EUR
Ausführungszeitraum: 2026-2028
- BbS „Conrad Tack“, Maßnahmen über „Startchancenprogramm“
 - ausgewählte Schule des Landkreises im Bundesprogramm „Startchancenprogramm“ - Ziel ist die Motivations-/Kompetenzsteigerung der Schüler, die Verbesserung der Arbeit der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte, deren Zusammenarbeit in Teams und Förderung der Vernetzung in den regionalen Sozialraum
 - Förderung 80%, Förderzeitraum bis 2030, Umfang mit 1 Grundmodul und 3 Erweiterungsmodulen möglich
 - Erarbeitung des Konzeptes mit Beschreibung der Maßnahmen durch Schule und Bestätigung durch die Gesamtkonferenz bis Mitte 2026 geplant

Haushaltsansatz (gesamt): 451.000 EUR (FÖM 360.800 EUR)
Ausführungszeitraum: 2026-2028
- FTZ, Neubau Halle für BKR (Bundesmittel Sondervermögen)
 - Errichtung einer neuen Halle am Standort FTZ zum Aufbau einer robusten Versorgungsstruktur für den gesamten Landkreis und die nachhaltige Stärkung des Brand- und Katastrophenschutzes
 - Dient der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte, Lehrgänge können unabhängig von Witterungsbedingungen stattfinden
 - Schaffung dringend erforderlicher Lagerflächen für eine gesicherte Bereitstellung wichtiger Materialien und Ausrüstung im Katastrophenfall
 - Umsetzung Baumaßnahme über Bundesmittel Infrastruktur aus dem Sondervermögen, Planung 2026-2027, Bau 2027-2028 in Bauabschnitten

Haushaltsansatz (gesamt): 1.000.000 EUR
Ausführungszeitraum: 2026-2028
- Breitbandausbau
Förderaufruf 2023 (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Kooperationsvereinbarungen Stadt Jerichow, Stadt Burg, Einheitsgem. Möser geschlossen, 2.375 förderfähige Adressen nach Markterkundungsverfahren,
 - Förderung durch Bund 70% und Land 30%
 - Netzausbauvertrag mit TKU geschlossen und Vorbereitung bauliche Umsetzung

Haushaltsansatz (gesamt): 15.931.800 EUR
Ausführungszeitraum: Bau Mitte 2026 – 2029

Förderaufruf 2024 (Fortsetzungsmaßnahme)
 - Kooperationsvereinbarungen Stadt Genthin und Stadt Möckern geschlossen, 1.393 förderfähige Adressen nach Markterkundungsverfahren,
 - Förderung durch Bund 60% und Land 40%
 - Verhandlungsgespräche geführt, aktuell Prüfung finale Angebote, Vertragszeichnung bis 03/2026

Haushaltsansatz (gesamt): 7.933.500 EUR (nach Ausschreibung)
Ausführungszeitraum: 2026 – 2029

Förderaufruf 2025 (Fortsetzungsmaßnahme)

- Branchendialog und Markterkundungsverfahren abgeschlossen
- Fördermittelantrag mit 1.740 Adressen für Einheitsgem. Gommern und Gemeinde Elbe-Parey eingereicht, Muster Kooperationsverträge versandt
- Vorr. Förderung durch Bund 70% und Land 30%

Haushaltsansatz (gesamt): 10.140.000 EUR

Ausführungszeitraum: Annahme 2026 - 2029

aufgestellt: Burg, 16. Februar 2026



Katrin Arnold